

Portal Województwa Lubuskiego



Ochrona przeciwpowodziowa w Lubuskiem



Kategoria - Archiwum

Data publikacji - 7 lutego 2013 godz. 13:45

Ponad 5 mln zł trafi do Lubuskiego na zadania realizowane w ramach Programu Odra 2006. - Pieniądze zostaną przeznaczone na uzupełnianie wałów i budowę umocnień - poinformował 08.02.2013r. na spotkaniu z dziennikarzami Stanisław Tomczyszyn, członek zarządu województwa

lubuskiego. Te ważne zadania, realizowane przez samorząd mają uchronić przed powodzią oraz przyczynić się do budowy systemu zintegrowanej gospodarki wodnej lubuskich rzek.

- Pieniądze będą przeznaczone na odbudowę i budowę nowych przepompowni, głównie w północnej części naszego województwa, gdyż tam sytuacja jest gorsza - informował Stanisław Tomczyszyn. - Realizacja zadań pozwoli unormować sytuację - dodał członek zarządu.

Obecny na spotkaniu Augustyn Filipczak, zastępca dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze przedstawił noworozpocznane zadania inwestycyjne:

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6 - 2 730 tys. zł

1. Przepompownia Witnica – odbudowa -271 tys.zł;

1. Koszęcin-budowa nowej przepompowni- 274 tys.zł;

2. Przepompownia Ludziszewice- odbudowa- 282 tys.zł.

Dokumentacja przyszłościowa dla zadań- 470 tys.zł:

1. Nowa Sól- Pleszów- etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń -159 tys. zł
2. Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900-8 tys. zł;
3. Górzycy-Kostrzyn zad. 1- Górzycy-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3 - 25 tys.zł;
4. Górzycy-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2;-24 tys.zł;
5. Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000 -424+50 -78 tys. zł;
6. Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 493+300-499+260 - 76 tys. zł;

10. Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-76+500.-100 tys. zł.

Obecny stan zaawansowania robót:

-

Głęboka- Ledno - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 - 466,6

Celem inwestycji jest na podwyższenie i rozbudowa istniejącego korpusu ziemnego. Przebudowywany odcinek wału o dł. ok. 2,64 km wzdłuż rzeki Odry pomiędzy km 464,3 a km 466,6 rzeki, stanowi część trzydziestoczekilometrowego prawostronnego obwałowania rz. Odry chroniącego dolinę rz. Odry oraz dolinę Obrzycy. Powierzchnia obszaru potencjalnego zagrożenia powodzią od wody Q1% wynosi 13,84 tys. ha, a wał jest zaliczany do II klasy ważności głównych obiektów hydrotechnicznych.

Planowany zakres rzeczowy zadania: rozbudowa i doszczelnienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na odcinku km 464,3-466,6 rz. Odry, tj. na dł.2,627, umocnienie korony wału płytami drogowymi na długości modernizowanego wału, wykonaniu mijanek i zjazdów wałowych, zasypanie obniżeń terenowych przylegających bezpośrednio do stopy skarpy odpowietrznej: uszczelnień korpusu i podłoża wału i biologicznych umocnień skarp.

Umowę z wykonawcą robót budowlano- montażowych wyłonił w drodze przetargu nieograniczonego tj. Przedsiębiorstwem Wielobranżowym FRANSŁAW Piotr Kalemba z Grodziska Wlkp. podpisano w dniu 12. 11. 2012 r. na kwotę 17 000 007,10 zł z terminem realizacji 30.11.2013 r.

Na zadaniu do końca 2012 r. wykonano, roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe oraz wycinkę drzew w 100% oraz rozpoczęto roboty ziemne, które zafakturowano w 22,65 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło

17,15 %.

Łącznie na koniec roku zafakturowano na zdaniu środki w kwocie 2 924 559,44 zł, z tego 2 729 559,44 zł to środki z "Programu dla Odry 2006" oraz 195 000,00 zł to środki z budżetu państwa.

-

Przepompownia Witnica – odbudowa

W ramach zadania planuje się wykonać: montaż czyszczarki krat umożliwiającej mechaniczne usuwanie skratek, wymianę agregatów pompowych na pompy zatapialne, wymianę rurociągów i armatury oraz wymianę instalacji elektrycznej i technologicznej z zastosowaniem automatycznej pracy pomp. Umowę z wykonawcą rbm tj. Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych Rusiecki ze Szczecina podpisano w dniu 07.09.2012 r. na kwotę 7 514 633,50 zł z terminem zakończenia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku 2012 to: prace demontażowe 4,47 %, wykonanie podpór pod rurociągi Pr-1, Pr-2, Pr-3, KW-1, KW-2, KW-3 - 54,08 %, wyposażenie technologiczne pompowni (instalacja) 17,24 %. Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 6,45 %. Wykonanie finansowe na koniec 2012 r. wyniosło 516 946,99 zł, z tego 271 283,99 to środki z „Programu dla Odry 2006” i 245 663,00 zł - środki z WFOŚiGW.

-

Koszęcin-budowa nowej przepompowni

Celem budowy nowej przepompowni jest zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej, odwadnianie terenu oraz utrzymanie poziomu wód gruntowych na wymaganych rzędnych. Nowa przepompownia melioracyjna posiadać będzie wydajność 3,19 m³/s. Umowę z wykonawcą rbm - Przedsiębiorstwem Usług Hydrotechnicznych „Rusiecki” ze Szczecina podpisano 18.09. 2012 r. na kwotę 3 675 439,01 zł z terminem zakończenia robót do dnia 15.12.2014 r. Wykonano roboty przygotowawcze w 38,1 %, roboty betonowe i żelbetowe – przepompownia z wlotem i wylotem 47,5 %. Zaawansowanie robót od początku budowy ca wyniosło 13,2 %. Na koniec roku 2012 na zadania zafakturowano łącznie 522 432,00 zł, z tego 274 556 ,00 zł to środki z „Programu dla Odry 2006” i 247 876,00 zł - środki z WFOŚiGW.

-

Przepompownia Ludziszawice- odbudowa

Celem inwestycji jest gruntowna odbudowa istniejącego obiektu wraz z wymianą całej technologii i naprawą elementów konstrukcyjnych części wlotowej, wylotowej i samej studni fundamentowej. Umowę z wykonawcą robót budowlano-montażowych - Zakładem Budowlanym „HYDROMEL-3” Sp. z o.o. z Gorzowa Wlkp. podpisano w dniu 18.09.2012 r. na kwotę 5 275 339,69 zł. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 30.11.2014 r. Efekty rzeczowe uzyskane na koniec roku

2012: wycinka drzew rozbiórki i demontaże w 35,85 %, roboty ziemne 60,35 %, montowanie rurociągów tłocznych i armatury 5,12 %, roboty demontażowe 100,00 %, linie zasilające 10,24 %.

Zaawansowanie robót od początku budowy wyniosło 9,27 % . Wykonanie finansowe wyniosło 529 583,41 zł, z tego 281 664,41 zł to środki z „Programu dla Odry 2006” i 247 919,00 zł - środki z WFOŚiGW.

Dokumentacja przyszłościowa

-

W roku 2012 r. zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla inwestycji pn. „Nowa Sól- Pleszówek-etap II- budowa przepompowni odwadniającej z modernizacją istniejących obwałowań na rzece Czarnej Strudze, gm. Nowa Sól, Otyń”, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Nowa Sól, Pleszówek i Otyń. Na zadaniu zafakturowano w 2012r. kwotę 414 750,00 zł z czego: środki z „PdO-2006”- 158 750,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Ziel. Górze - 100 000 zł, Gminy Otyń- 2 000,00 zł, Gminy Nowa Sól- Miasto- 120 000,00 zł, Gminy Siedlisko- 2 000,00 zł, Gminy Nowa Sól 2 000,00 zł, Starostwa Powiatowego Nowa Sól- 30 000,00 zł. Łącznie za dokumentację zapłacono 908 750,00 zł.

Kontynuowano również opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

- Warniki-Witnica II- rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty w km 16+900 do 11+900

W roku 2012 z „ Programu dla Odry-2006” na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania wydatkowano kwotę 8 000,00zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowo-wykonawcza dla inwestycji, której realizacja zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe mieszkańców miejscowości Kamień Mały, Kamień Wielki, Mościczki. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.09.2013r.

- Górzycza-Kostrzyn zad. 1- Górzycza-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 604,3-609,3. Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006” w kwocie 25 200,00 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Górzycza. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

- Górzycza-Kostrzyn zad. 2-Ługi Górzyckie-rozbudowa wału rzeki Odry w km rzeki 609,3-614,2. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Górzycza i Kostrzyn. Planowany termin zakończenia opracowania to 30.03.2013r.

Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji przyszłościowej dla zadań:

-

- Kiełcz- odbudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rz. Odry w km 424+000-424+500

Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. miejscowości Kiełcz. Środki wydatkowane na ten cel w 2012r. z „Programu..” to kwota 78 105,00 zł. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Nietkowice- Będów-etap I- odbudowa i modernizacja wału p.pow. rz. Odry w km 493+300-499+260

Na opracowanie dokumentacji dla ww. zadania na koniec 2012r. wydatkowano środki z „ Programu dla Odry-2006 w kwocie 75 881,16 zł. Efektem prac będzie dokumentacja projektowa dla inwestycji, której realizacja zapewni zabezpieczenie p. pow. pobliskich miejscowości Nietkowice i Będów. Zakończenie prac planowane jest na rok 2013.

- Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty Obiekt III- Odcinek IIIc Gorzów Wlkp.-Borek w km rz. Warty 62+500-75+500

Na opracowanie dokumentacji projektowej, która zapewni bezpieczeństwo p. powodziowe miejscowości Deszczno, Ciecierzycy i Borek wydatkowano w 2012r. z „Programu” kwotę 100 000,00zł. Zakończenie prac planowane jest na 30.11.2014r.

Na zadania realizowane w ramach „ Programu dla Odry-2006” w roku 2012 łącznie ze wszystkich źródeł finansowania wydatkowano 5 219 458,00zł.